

п. 2.2.3. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее- ПТЭТЭУ).

Имеется договор на техническое обслуживание инженерных систем здания (филиал ДК с. Козьмодемьяновка) с ИП Кулишов А.Г. (удостоверение ответственного не представлено).

Технические паспорта тепловых энергоустановок, тепловых сетей и акты испытаний технологических трубопроводов, систем горячего водоснабжения, отопления представлены не в полном объеме, чем нарушены требования п. 2.8.1. ПТЭТЭУ;

схемы (чертежи) не вывешиваются на видном месте в помещении данной тепловой энергоустановки или на рабочем месте персонала, обслуживающего тепловую сеть, нарушены требования п. 2.8.3. ПТЭТЭУ;

не организован постоянный и периодический контроль технического состояния тепловых энергоустановок (осмотры, технические освидетельствования), нарушены требования п. 2.6.1. ПТЭТЭУ;

в тепловых пунктах на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях нарушена тепловая изоляция, а на некоторых филиалах (с. Придороженское, с. Косицино, с. Садовое,) отсутствует полностью – нарушены требования п. 9.1.39. ПТЭТЭУ;

отсутствуют инструкции по эксплуатации тепловой энергоустановки – нарушены требования п. 2.8.4. ПТЭТЭУ;

отсутствует оперативный журнал – нарушены требования п. 9.1.55. ПТЭТЭУ.

4. Выводы.

На основании проведенного обследования можно сделать вывод:

Эксплуатация электроустановок, тепловых энергоустановок имеет отступления от действующих нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования в сфере безопасности электрических установок и сетей, тепловых энергоустановок и сетей.